

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25,561,837.87 REINTEGRO \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Otra Actividad	Med. Ejec.	Fac. Inl. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios			Averces										
							Fac. Inl. Res	Fac. Tar. Res	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	J. Medios	Aprobados	Prob. Res.	J. Medios	Cantidad	Personal	Fls.	Fht.							
26493/0001/23788	06	18	A	205	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1ra ETAPA / MACAVACA (BANTAANA MACAVACA)	ADMINISTRACION	2019-02-11	2019-08-04	298,989.90	298,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,989.90	298,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00	178.40	5 ALUMNOS	180	180	100	100.00			
26790/0002/28084	16	A	C	201	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2019-04-08	2019-06-07	363,416.84	363,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,416.84	363,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09 METRO CUBICO	811.00	811.00	3 POBLADO	1	914	100	100.00			
26843/0005/80807	17	UR	C	019	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2019-04-16	2019-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	50,000.00		3 POBLADO	1	867	100	100.00			
26843/0005/80827	17	UR	C	019	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2019-04-01	2019-06-18	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	50,000.00		3 POBLADO	1	1,421	100	100.00			
26849/0005/81300	17	UR	C	019	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2019-04-22	2019-06-22	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	18,000.00		3 POBLADO	1	1,131	100	100.00			
26850/0005/81227	17	UR	C	019	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2019-04-08	2019-06-08	198,999.81	198,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,999.81	198,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	12,000.00		3 POBLADO	1	442	100	100.00			
26850/0007/34346	17	UR	A	188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL PARTE ALTA / BARRIO DE XHONÉ (XHONÉ)	CONTRATO	2019-04-08	2019-06-18	1,288,912.08	1,288,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,912.08	1,288,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,877.00	1,400.00	4 MUNICIPIO	1	248	100	100.00			
26458/0008/49419	18	VV	B	181	AMPLIACION DE ELECTRICACION / SAN JOSE AMPABI	CONTRATO	2019-04-22	2019-07-23	812,328.27	812,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,328.27	812,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	7.00	3 POBLADO	1	98	100	100.00			
26813/0008/83884	18	OT	Z	267	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / VENTEY	ADMINISTRACION	2019-04-01	2019-06-05	176,871.22	176,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,871.22	176,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	480.90		3 POBLADO	1	156	100	100.00		
26821/0010/85432	18	OT	Z	267	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / SANTA MARIA	ADMINISTRACION	2019-04-01	2019-06-01	27,079.40	27,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,079.40	27,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	320.80		3 POBLADO	1	50	100	100.00		
26843/0012/83801	18	OT	Z	267	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / DONGU	ADMINISTRACION	2019-05-28	2019-06-01	14,898.75	14,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.75	14,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	180.00		3 POBLADO	1	18	100	100.00		
27049/0015/88273	06	EDU	A	218	PREMIANA (SANTUARIO S)	CONTRATO	2019-05-20	2019-06-19	848,478.78	848,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,478.78	848,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	1.00	5 ALUMNOS	268	268	100	100.00			
27179/0014/89207	18	VV	A	280	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DERECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-05-20	2019-10-31	71,814.05	71,814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,814.05	71,814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	120.00		7 FAMILIA	3	18	100	100.00		
27179/0015/89142	18	VV	A	280	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DERECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-05-20	2019-10-31	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	2	8	100	100.00	
27181/0016/89101	18	VV	A	280	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DERECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-05-20	2019-10-31	119,367.90	119,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,367.90	119,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27183/0017/89077	18	VV	A	280	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DERECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-05-20	2019-10-31	47,742.88	47,742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742.88	47,742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
30 ENI 2020



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE NCE RAMO 33  
Registro de Avances y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25,661,837.87

REINTEGRO \$ 0.00

Detalle de la Obra y/o Acción		Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada						Meses Totales			Beneficiarios			Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obs. Localidad	Mod. Ejec	Fec. In. Rea	Fec. Ter. Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	U. Medida	Aprobada	Prob. Rea.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fln.	
27184/0018/88381	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TENJAY / TENJAY	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	66,486.38	66,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.38	66,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00		7	FAMILIA	4	11	100	100.00
27187/0018/88370	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL QUINTE / QUINTE, EL (EJIDO DONGU)	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	71,814.50	71,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,814.50	71,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	120.00		7	FAMILIA	3	11	100	100.00
27188/0020/88388	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME MERI / MERI	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	66,486.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00		7	FAMILIA	4	17	100	100.00
27189/0021/88322	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME XHORE / BARRIO DE XHORE (DHORÉ)	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	80.00		7	FAMILIA	2	8	100	100.00	
27194/0022/88880	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA LOMA / LOMA, LA	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	187,101.72	187,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,101.72	187,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	280.00		7	FAMILIA	7	27	100	100.00
27188/0023/88543	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CADENQUI / CADENQUI	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	47,743.36	47,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,743.36	47,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		7	FAMILIA	2	7	100	100.00	
27189/0024/88347	18	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBESCHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA SOLEDAD / SOLEDAD LA	ADMINISTRACION RACION	2019-06-20	2019-10-31	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,743.00	47,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		7	FAMILIA	2	7	100	100.00	
27384/0026/79430	06	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREBESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CONAFE / MERI	CONTRATO	2018-08-01 2018-07-08	2019-07-31 2019-10-03	479,284.88	479,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,284.88	479,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	1.00	8	ALUMNO	28	28	100	100.00
27814/0028/81971	16	APAGUA POTABLE	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN FELIPE COMAMUNG	CONTRATO	2018-06-14 2018-07-04	2019-09-12 2019-08-17	1,284,882.21	1,284,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,882.21	1,284,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,600.00	1,618.00	4	MUNICIPIO	1	1,600	100	100.00
27887/0027/108213	18	UR URBANIZACION	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	287 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / SANTA ELENA	ADMINISTRACION RACION	2019-08-21	2019-07-24	7,898.76	7,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.76	7,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09 METRO CUBICO	126.00		3	POBLADO	1	20	100	100.00
27888/0028/108231	18	UR URBANIZACION	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	287 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / SAN FELIPE COMAMUNG	ADMINISTRACION RACION	2019-08-21	2019-07-24	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09 METRO CUBICO	136.00		3	POBLADO	1	26	100	100.00
27900/0029/108287	18	UR URBANIZACION	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	287 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS / SOLEDAD, LA	ADMINISTRACION RACION	2019-08-24	2018-08-27	18,246.24	18,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,246.24	18,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09 METRO CUBICO	169.00		3	POBLADO	1	45	100	100.00
28418/0031/134883	06	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHELERATO / SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS	CONTRATO	2019-07-01	2018-08-24	771,010.72	771,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,010.72	771,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		8	ALUMNO	30	30	100	100.00
28420/0032/126044	16	APAGUA POTABLE	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / ALAMEDA, LA	CONTRATO	2018-07-16	2019-08-06	286,844.20	286,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,844.20	286,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	10.00		4	MUNICIPIO	70	70	100	100.00
28421/0033/126076	18	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LAS ESCUELAS / SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS	CONTRATO	2019-07-18	2018-08-27	418,260.57	418,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,260.57	418,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		4	MUNICIPIO	1	250	100	100.00

**RECIBIDO**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
2020  
ENE 2020



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE NCE RAMO 33  
Registro de Avances y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO. 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25,661,837.87

RENTREGO \$ 0.00

001413

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fac. Inic. Res.	Fac. Ter. Res.	Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales			Beneficiarios		Avances													
				Inicio	Localidad				Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Res.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.							
26429/0084/130681	18	17	8	181	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION A UN CORTADO DEL JARDIN DE NIÑOS / ANIMAS LAS	CONTRATO	2019-07-18	2019-08-13	189,440.88	189,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,440.88	189,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	2.00		4	MUNICIPAL	1	40	100	100.00
26460/0038/124814	16	14	8	268	DRENAJE Y LETRIÑAS	AMPLIACION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN CORTADO DE ESCUELA PRIMARIA / ESPERANZA, LA	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-18	488,673.43	488,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,673.43	488,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	271.00	362.40	4	MUNICIPAL	1	186	100	100.00
26481/0037/126381	18	17	8	181	ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE VERIBUN / SAN FELIPE COAHUILCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-01	781,748.01	781,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,748.01	781,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8.00		4	MUNICIPAL	1	86	100	100.00
26482/0038/126288	16	14	8	198	DRENAJE Y LETRIÑAS	REHABILITACION DIRECTA	198 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (OBRAS COMPLEMENTARIAS) / SAN JUAN TUXTEPEC	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-02	820,464.28	820,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,464.28	820,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	METRO CUBICO	860.00	860.00	4	MUNICIPAL	1	4,261	100	100.00
26524/0088/128220	16	14	8	268	DRENAJE Y LETRIÑAS	CONSTRUCCION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZO DE CHAPULTEPEC, BARRIO LA LAGUNA / DONGU	CONTRATO	2019-08-27	2019-08-28	1,308,008.78	1,308,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,008.78	1,308,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	984.00	984.00	4	MUNICIPAL	1	180	100	100.00
26529/0048/128127	18	17	8	181	ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION A UN CORTADO DEL CAMPO DE FUTBOL / CONCEPCION LA	CONTRATO	2019-07-18	2019-08-14	310,730.88	310,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,730.88	310,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	2.00		4	MUNICIPAL	1	80	100	100.00
26537/0041/128214	16	14	8	268	DRENAJE Y LETRIÑAS	AMPLIACION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO / SAN JUAN TUXTEPEC	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-11	616,862.36	616,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,862.36	616,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	284.00	308.76	4	MUNICIPAL	1	80	100	100.00
26559/0042/128773	18	17	8	181	ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN BONOHE / DONGU	CONTRATO	2019-07-18	2019-08-14	786,830.43	786,830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,830.43	786,830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	9.00	10.00	4	MUNICIPAL	1	85	100	100.00
26564/0046/128380	18	18	8	280	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	280 TEPCHO PRIME MATERIAL DE DRENAJE NI LAMINA DE CARTON	CONSTRUCCION DE TEPCHO PRIME DONGU / DONGU	ADMINISTRACION	2019-07-18	2019-12-27	261,881.32	261,881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,881.32	261,881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRO	280.00		7	FAMILIA	7	43	100	100.00
26383/0046/134812	16	16	8	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA, EL MUÑECO COLORADO / MACAWACA (BANTANA MACAWACA)	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-16	388,843.17	388,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,843.17	388,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1.00		4	MUNICIPAL	1	180	100	100.00
31087/0048/126438	18	17	8	181	ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL LIBRAMIENTO / CHAPA DE MOTA	CONTRATO	2019-10-08	2019-08-02	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8.00	4.00	3	POBLADO	1	78	100	100.00
31079/0047/126288	16	16	8	178	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DIRECTA	178 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE / BARAJAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-18	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08	METRO CUBICO	80.00		3	POBLADO	1	184	100	100.00
31079/0048/126285	16	16	8	201	PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE CAJETA EN POZO PROFUNDO / TENJAY	CONTRATO	2019-08-08	2019-08-01	181,747.40	181,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,747.40	181,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08	METRO CUBICO	10.90	10.90	4	MUNICIPAL	1	814	100	100.00
31142/0048/128184	16	16	8	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / PALMA, LA	CONTRATO	2019-08-12	2019-10-11	418,884.42	418,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,884.42	418,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL			4	MUNICIPAL	1	368	100	100.00
31488/0050/128232	16	14	8	268	DRENAJE Y LETRIÑAS	REHABILITACION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO / ESPERANZA, LA	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-08	288,838.88	288,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,838.88	288,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL			4	MUNICIPAL	1	326	100	100.00
31787/0081/182408	17	17	8	188	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DIRECTA	188 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGICO EN CAMINO PRINCIPAL / LOMA, LA	CONTRATO	2019-10-21	2019-11-28	1,448,880.78	1,448,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,880.78	1,448,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	286.00	286.00	4	MUNICIPAL	1	300	100	100.00
32189/0082/188721	18	18	8	228	TANQUE SEPTICO O A POSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCION DIRECTA	228 TANQUE SEPTICO CONECTADO A POSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS / LADERA, LA	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-12-15	112,430.86	112,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,430.86	112,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08	METRO CUBICO	84.20		7	FAMILIA	5	36	100	100.00
32189/0083/184342	18	18	8	228	TANQUE SEPTICO O DRENAJE	CONSTRUCCION DIRECTA	228 TANQUE SEPTICO CONECTADO A POSA SEPTICA O DRENAJE	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS / CUINTE, EL (EJIDO DONGU)	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-12-15	112,430.86	112,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,430.86	112,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08	METRO CUBICO	85.20		7	FAMILIA	5	40	100	100.00

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
2020  
ENE 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25,561,837.87 REINTEGRO \$ 0.00

REPORTE DE NCE RAMO 33 Registro de Avances y Financieros (Cifras en Pesos)

001450

MUNICIPIO: 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019 Reporte de Ejercicio Acumulado

Table with columns: Datos de la Obra y/o Acción, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Contains detailed project data for various infrastructure works.

Handwritten stamps and signatures: 'RECIBIDO', 'EDGAR...', '30 ENE 2020', 'MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA'.

001451



REPORTE DE NCE RAMO 33  
Registro de Avances y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25 561,837.87 REINTEGRO \$ 0.00

Fecha de la Obra y/o Acción		Fec. In. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada					Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Clave/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Rea	Fec. Ter. Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	U. Medida	Aprobada	Prob. Rea.	U. Medida	Cantidad	U. Personal	Pjs.	Fin.		
3643/0071	17	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	384	PUNTES	ADMINISTRACION	2019-12-02	2019-12-23	84 989.98	84 989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 989.98	84 989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	1.00		4	MUNICIPIO	1	600	100	100.00
30432/0072	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	083	ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2019-11-30	2019-12-31	274 280.61	274 280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274 280.61	274 280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	POSTE	4.00	4.00	3	POBLADO	1	26	100	100.00
33448/0073	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	229	TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-12-18	38 132.97	38 132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 132.97	38 132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	METRO CUBICO	27.08		7	FAMILIA	6	30	100	100.00
33460/0074	17	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	2019-11-28	2019-12-22	287 098.78	287 098.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287 098.78	287 098.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19	POSTE	7.00		4	MUNICIPIO	1	60	100	100.00
33463/0075	16	AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / MIFI	ADMINISTRACION	2019-11-20	2019-12-28	88 998.30	88 998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 998.30	88 998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	160.00		4	MUNICIPIO	1	26	100	100.00
30464/0076	18	AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2019-11-20	2019-12-28	186 000.00	186 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 000.00	186 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1 808.00		4	MUNICIPIO	1	378	100	100.00
30474/0077	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	229	TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-12-18	38 132.97	38 132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 132.97	38 132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	METRO CUBICO	27.08		7	FAMILIA	6	28	100	100.00
30899/0078	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-11-04	2019-12-31	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	200.00		7	FAMILIA	6	51	100	100.00
30899/0079	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-11-04	2019-12-31	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	200.00		7	FAMILIA	6	31	100	100.00
34028/0080	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-11-04	2019-12-31	47 743.00	47 743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 743.00	47 743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	60.00		7	FAMILIA	2	12	100	100.00
34051/0081	18	MEJORA DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DEBECHO NI LAMINA DE CARTON)	ADMINISTRACION	2019-11-04	2019-12-31	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 100.51	187 100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	200.00		7	FAMILIA	6	41	100	100.00
34064/0082	17	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188	PAVIMENTACION	CONTRATO	2019-12-07	2019-12-31	828 981.00	481 183.58	0.00	0.00	0.00	347 817.44	0.00	828 981.00	481 183.58	0.00	0.00	0.00	347 817.44	0.00	02	METRO CUADRA DO	1 117.00		4	MUNICIPIO	1	1 111	100	100.00
34310/0083	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	284	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADMINISTRACION	2019-12-01	2019-12-31	444 386.77	444 386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444 386.77	444 386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	EQUIPO	28.00		4	MUNICIPIO	1	27 981	100	100.00
34310/0084	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	802	ADQUISICION DE ESPACIOS FISICOS	ADMINISTRACION	2019-12-01	2019-12-31	86 758.26	86 758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 758.26	86 758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	12.00		4	MUNICIPIO	1	27 981	100	100.00

EDO...  
SUBSECRETARIA...  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE NCE RAMO 33**  
Registro de Avances y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

00145

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 25,561,837.87 REINTEGRO \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada						Metas Totales			Beneficiarios			Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Actividad	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. In. Res.	Fec. Ter. Res.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	J. Medios	Aprobados	Aprob. Res.	J. Medios	Cantidad	U. Personas	Pla	Fir.			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 20						TOTAL						26,908,366.81	26,961,837.87	0.00	0.00	0.00	347,817.44	0.00	26,908,366.81	26,961,837.87	0.00	0.00	0.00	347,817.44	0.00								7888

Complementarios: 26      Directa: 54



L.C. LETICIA ZEPEDA  
MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



L.C. ARMANDO MIRANDA  
JIMÉNEZ  
TESORERO



ARQ. SERGIO MARTÍNEZ  
MERCADO  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



LIC. LUIS ALBERTO  
FRANCO MONDRAGÓN  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

30 ENE 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO 021 CHAPA DE MOTA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCES Y FINANCIEROS  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2019 DEL 1/DICIEMBRE/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 20 492,774 79 REINTEGRO \$ 0 00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Inl. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejecida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indic	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B	Otras	U. Medios Aprobados	U. Medios Aprob. Res.	U. Medios Calidad	U. Personas	Fls.	Fh.

Complementarios: 0      Directa: 0


001455




L.C. LETICIA ZEPEDA  
MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



L.C. ARMANDO MIRANDA  
JIMÉNEZ  
TESORERO



ARQ. SERGIO MARTÍNEZ  
MERCADO  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



LIC. LUIS ALBERTO  
FRANCO MONDRAGÓN  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

EDC  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

30 ENE 2020

RECIBIDO

Reporte AvancesMunicipalPdf de Fecha: 24/01/2020 11:04:42 Página 2/2