

DETALLE_PR PROYECTO CICLO	DETALLE_PR PROYECTO TRIMESTR E	DETALLE_PR OBJETO FOLIO	DETALLE_PR CATEGORIA	DETALLE_PR OBJETO MONTO_GL OBAL_APRO BADO	DETALLE_PR OBJETO FUENTES_FI NANCIAMEN TO	DETALLE_PROY ECTO NOMBRE	DETALLE_PR OBJETO ID_ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO ENTIDAD_R ESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	DETALLE_PR OBJETO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	DETALLE_PR OBJETO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFI ACION	DETALLE_PRO YECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR OBJETO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_PR OBJETO POBLACION MUEJER	DETALLE_PR OBJETO HOMBRES	DETALLE_PR OBJETO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PR OBJETO METAS	DETALLE_PR OBJETO TIPO_G EORRENDA	DETALLE_PROYECTO OBJETO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OBJETO FECHA_INIC IO	DETALLE_PR OBJETO FECHA_TERM INO	AVANCE_F INANCIER O RECAUDO	AVANCE_FI NANCIER O COMPROM ETIDO	AVANCE_FIN ANCIER O DEVENGADO	AVANCE_FIN ANCIER O EJERCIDO	AVANCE_FINAN CIER O PAGADO	AVANCE_FINAN CIER O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS (unidad_medida:Otros, avance:30000.0)	FOTOS CARPETAS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACION ES ESCAPTURIS TA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX190201 544775	Proyecto de inversión	500000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS))	REHABILITACION DE CAMINOS LA ESPERANZA - 90827	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90827	5	750	671	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:30000.0), meta_modificada:0.0)	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:9, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA-))	01-04-2019	15-06-2019	500000	500000	500000	500000	500000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:30000.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 545591	Proyecto de inversión	250000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS))	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 66366	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	66366	5	15	14	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 54360 TRAMO CARRETERA LA CONCHA-MACAVACA - VENTENY KILOMETRO 3+0 INTERSECCION BANQUETERA VENTENY, 54360 VENTENY, CHAPA DE MOTA -))	20-05-2019	19-07-2019					Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	En Ejecución	Registrado	(obs:1: (observacion: Favor de cancelar esta obra ya que la MIDS correspondiente se cancelo y la obra ya no se ejecuto., trimestre:1.0, usuario:imare YESV,))	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 553397	Proyecto de inversión	15000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS LA SOLEDAD - 108397	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	108397	5	25	20	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:149.6, meta_modificada:149.6))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA PRINCIPAL LA SOLEDAD - LA SOLEDAD MARGEN -))	24-06-2019	27-09-2019	16245.24	16245.24	16245.24	16245.24	16245	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:149.6))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 545133	Proyecto de inversión	200000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINOS XHOÑE - 91297	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91297	5	217	225	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1200.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINQUE TRAMO ENTRONQUE -))	08-04-2019	09-05-2019	199999.6	199999.61	199999.61	199999.61	200000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:12000.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547136	Proyecto de inversión	193666.69	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	CONSTRUCCION FIRME EIIDO DE LA LOMA - 68350	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68350	5	14	13	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:14, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LA -))	20-05-2019	31-10-2019	167101.7	167101.72	167101.72	167101.72	167102	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547685	Proyecto de inversión	83000.01	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EIIDO DE SAN FELIPE COAMANGO - 69207	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69207	5	10	6	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:36, direccion:TERRACERIA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - EIIDO DE SAN FELIPE COAMANGO -))	20-05-2019	31-10-2019	71614.03	71614.03	71614.03	71614.03	71614	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 583623	Proyecto de inversión	488573.43	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA - 124814	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	124814	5	100	85	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:362.))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:9, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHAPA DE MOTA EL QUIENTE - LA -))	12-09-2019	26-10-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 583795	Proyecto de inversión	370000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	MEJORAMIENTO DE OMBREA DE AGUA POTABLE - 126241	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	126241	5	215	210	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:885.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO CARRETERA CHAPA DE MOTA -))	01-07-2019	15-08-2019	369573.14	369573.14	369573.14	369573.14	369573	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:974.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 596519	Proyecto de inversión	1000000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 217660	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217660	5	120	80	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:18, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERALA MACAVACA LA -))	06-12-2019	30-12-2019	999961.3	999961.28	999961.28	999961.28	999961	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:200.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 597144	Proyecto de inversión	85000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	REHABILITACION DE PUENTE EN CAMINO PRINCIPAL LAS ANIAS SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 222664	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222664	5	300	300	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CHAPA DE MOTA SAN FRANCISCO - LAS ANIAS MARGEN -))	02-12-2019	23-12-2019	84999.88	84999.88	84999.88	84999.88	85000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 537569	Proyecto de inversión	480000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CONAFE - 79430	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	79430	5	16	10	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:16, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA MACAVACA LA -))	01-06-2019	31-07-2019	479285	479284.98	479284.98	479284.98	479285	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547132	Proyecto de inversión	55333.34	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CADENQUI - 68343	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68343	5	2	5	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:6, direccion:TRAMO CARRETERA LA MACAVACA LA -))	20-05-2019	31-10-2019	47743.35	47743.35	47743.35	47743.35	47743	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 526715	Proyecto de inversión	1300000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL PARTE ALTA - 54845	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34345	5	146	100	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1577.1, meta_modificada:1400.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LA CONCHA-MACAVACA - XHOÑE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 265 -))	03-04-2019	18-05-2019	1299012.1	1299012.1	1299012.09	1299012.09	1+06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1400.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 535286	Proyecto de inversión	674000	(ff): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 49419	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	49419	5	50	46	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0,))	1	(geo:1: (cve_municipio:26, localidad:49, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LA MACAVACA LA -))	22-04-2019	23-07-2019	812329.3	812329.26	812329.26	812329.26	812329	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:7.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Prelimina

DETALLE_PR OBJETO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTR E	DETALLE_PR OBJETO FOLIO	DETALLE_PR OBJETO CATEGORIA	DETALLE_PR OBJETO MONTO_GL OBAL_APRO BADO	DETALLE_PR OBJETO FUENTES FIANCIA NANCIA M	DETALLE_PROYE CTO NOMBRE	DETALLE_PR OBJETO ID_ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO ENTIDAD_R ESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO ID_MUNICI PIO_RESP NSABLE	DETALLE_PR OBJETO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PR OBJETO TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	DETALLE_PR OBJETO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OBJETO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR OBJETO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_PR OBJETO POBLACION MUEJER	DETALLE_PR OBJETO POBLACION HOMBRES	DETALLE_PR OBJETO BENEFIC ARIOS	DETALLE_PR OBJETO METAS	DETALLE_PR OBJETO TIPO_G EOREFREN CIA	DETALLE_PR OBJETO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OBJETO FECHA_INI CIO	DETALLE_PR OBJETO FECHA_TERM INO	AVANCE_F INANCIER O RECAUDA DO	AVANCE_F MANCIER O COMPROM ETIDO	AVANCE_F ANCIERO DEVENGADO	AVANCE_F ANCIERO EJERCIDO	AVANCE_F FINAN CIERO PAGADO	AVANCE_F INANCIER O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS (unidad_medida:Otros, avance:100.0)	FOTOS CARPETAS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACION ES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2020	1	MEX190201 545540	Proyecto de inversión	1295000	(ff): MEJORAMIENT O DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 91971	MEJORAMIENT O DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 91971	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91971	5	800	700	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHAPA DE MOTA-EL QUINTE -	14-06-2019	12-09-2019	1294592	1294592.21	1294592.21	1294592.21	16+06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:1600.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547113	Proyecto de inversión	55333.34	(ff): CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y NO -ramo:33, 68320	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y NO -ramo:33, 68320	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68320	5	4	4	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:5, direccion:TERRACERIA -	20-05-2019	31-10-2019	47743	47743	47743	47743	47743	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:80.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547647	Proyecto de inversión	55333.34	(ff): CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SALTO -ramo:33, 69142	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SALTO -ramo:33, 69142	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69142	5	4	4	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:35, direccion:TERRACERIA -	20-05-2019	31-10-2019	47743	47743	47743	47743	47743	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:80.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547710	Proyecto de inversión	55333.14	(ff): CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA SOLIDAD - ramo:33, 69247	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA SOLIDAD - ramo:33, 69247	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69247	5	5	2	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO -	20-05-2019	31-10-2019	47743	47743	47743	47743	47743	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:80.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 583584	Proyecto de inversión	771111.11	(ff): CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLER ATO - 124583	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLER ATO - 124583	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	124583	5	15	15	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:100.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA -	05-08-2019	16-11-2019	771010.72	771010.72	771010.72	771010.72	771011	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 634307	Proyecto de inversión	275000	(ff): AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MODALIDAD: LIBRAMIENTO - prog_pres:4, 221556	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MODALIDAD: LIBRAMIENTO - prog_pres:4, 221556	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	221556	5	15	10	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:4.0, meta_modi ficador:4.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 54350 TRAMO ENTRONQUE -	30-11-2019	24-12-2019	274290.61	274290.61	274290.61	274291	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:4.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	1	MEX190401 656614	Proyecto de inversión	616662.35	(ff): AMPLIACION DE DRENAJE SANTARIO - ramo:33, 125914	AMPLIACION DE DRENAJE SANTARIO - ramo:33, 125914	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	125914	5	35	25	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:125914 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CAMINO -	01-10-2019	30-11-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 544836	Proyecto de inversión	500000	(ff): REHABILITACION DE CAMINOS LA LADERA - ramo:33, 90907	REHABILITACION DE CAMINOS LA LADERA - ramo:33, 90907	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90907	5	265	292	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:3000 0.0, ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:12, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA -	15-04-2019	29-06-2019	500000	500000	500000	500000	500000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:3000.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547562	Proyecto de inversión	110666.68	(ff): CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y NO -ramo:33, 69031	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y NO -ramo:33, 69031	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69031	5	6	5	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CAMINO -	20-05-2019	31-10-2019	95485.36	95485.36	95485.36	95485.36	95485	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:160.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 547619	Proyecto de inversión	138333.35	(ff): CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VENU -ramo:33, 69101	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VENU -ramo:33, 69101	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69101	5	9	10	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1600, meta_modi ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:28, direccion:TERRACERIA -	20-05-2019	31-10-2019	119357.5	119357.5	119357.5	119357.5	119358	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:200.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 596233	Proyecto de inversión	272727.27	(ff): EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION N NO CONVENCIONAL CELDAS SOLARES - FEDERALES - 215702	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION N NO CONVENCIONAL CELDAS SOLARES - FEDERALES - 215702	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215702	5	15	15	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:5.0, meta_modi ficador:5.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:18, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACA LA CONCEPCION - LA -	04-11-2019	03-12-2019	272566.34	272566.34	272566.34	272566.34	272566	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190401 620775.92	Proyecto de inversión	620775.92	(ff): REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBRA COMPLEMENTA RIA - 125299	REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBRA COMPLEMENTA RIA - 125299	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	125299	5	2251	2000	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modi ficador:1.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:23, direccion:TERRACERIA TRAMO AV. SAN JUAN - CALLE EL CARRIL MARGEN DERECHO -	31-10-2019	19-12-2019	620454.3	620454.28	620454.28	620454.28	620454	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 537535	Proyecto de inversión	27000	(ff): MEJORAMIENT O DE INFRAESTRUCTU RA AGRICOLA MODALIDAD: BORDOS - prog_pres:4, 53432	MEJORAMIENT O DE INFRAESTRUCTU RA AGRICOLA MODALIDAD: BORDOS - prog_pres:4, 53432	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	53432	5	16	14	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:320.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:25, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA- -	01-04-2019	01-06-2019	27075.4	27075.4	27075.4	27075.4	27075	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:320.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 537625	Proyecto de inversión	14000	(ff): MEJORAMIENT O DE INFRAESTRUCTU RA AGRICOLA MODALIDAD: BORDOS DONGU - 53601 tipo_recurso	MEJORAMIENT O DE INFRAESTRUCTU RA AGRICOLA MODALIDAD: BORDOS DONGU - 53601 tipo_recurso	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	53601	5	8	10	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:180.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHAPA DE MOTA-EL QUINTE -	29-03-2019	01-06-2019	14838.75	14838.75	14838.75	14838.75	14839	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:180.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 553350	Proyecto de inversión	7000	(ff): REHABILITACION NY MEJORAMIENT O DE CAMINOS MODALIDAD: SAN FELIPE COAMANGO - tinn_recurso 108701	REHABILITACION NY MEJORAMIENT O DE CAMINOS MODALIDAD: SAN FELIPE COAMANGO - tinn_recurso 108701	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	108291	5	15	10	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:135.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA SAN FELIPE - CALLE IATM MARGEN -	21-05-2019	24-07-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	En Ejecución	Registrado	{obs1: [observación:ESTIA OBRA SE CAPTURÓ MAL EN NOMBRE YA QUE DENTRO N F I A -	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	MEX190401 583813	Proyecto de inversión	59569.35	(ff): AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - prog_pres:4, 126305	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - prog_pres:4, 126305	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	126305	5	15	10	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:150.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:16, direccion:TERRACERIA TRAMO ANTIGUO CAMINO A SANTA -	20-11-2019	26-12-2019	59569.3	59569.3	59569.3	59569.3	59569	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:150.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	MEX190201 520072	Proyecto de inversión	300000	(ff): CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERICAL EN ESQUELA SECUNDARIA PRIMERA ETAPA - 23799	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERICAL EN ESQUELA SECUNDARIA PRIMERA ETAPA - 23799	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	23799	5	80	70	(meta1: unidad_me dida:Metro s lineales, meta:130.0 ficator:1)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MACAVACA CENTRO - ENTRONQUE BARAJAS -	11-02-2019	04-06-2019	299999.8	299999.8	299999.8	299999.8	300000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:178.4])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PR OYECTO CICLO	DETALLE_PR PROYECTO TRIMESTR E	DETALLE_PR OYECTO FOLIO	DETALLE_PR OYECTO CATEGORIA	DETALLE_PR OYECTO MONTO_GL OBAL_APRO BADO	DETALLE_PR OYECTO FUENTES_FI NANCIA MIE	DETALLE_PR OYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_R ESPONSAB LE	DETALLE_PR OYECTO ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PR OYECTO TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICACI ON	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR OYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO POBLACION N_BENEFIC IADA	DETALLE_PR OYECTO MUEJER ES	DETALLE_PR OYECTO HOMBRES ES	DETALLE_PR OYECTO BENE FICIA RIOS	DETALLE_PR OYECTO METAS	DETALLE_PR OYECTO TIPO_G EORREFEREN CIA	DETALLE_PR OYECTO GEOREFEREN CIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INIC IO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERM INO	AVANCE_F INANCIER O	AVANCE_F MANCIER O	AVANCE_F ANCIER O	AVANCE_F ANCIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCE_F FINAN CIER O	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACION ES	OBSERVA CIONES RE VISION
2020	1	MEX190201 537511	Proyecto de inversión	180000	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	MEJORAMIENT O DE INFRASTRUCT URA AGRICOLA BORDOS - 53384	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	53384	5	85	70	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:480.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:27, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LA	01-04-2019	03-06-2019	176971.2	176971.23	176971.23	176971.23	176971	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:480.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190201 547607	Proyecto de inversión	55333.34	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VENTEY - 69077	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69077	5	4	3	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:1390.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CAMINO S	20-05-2019	31-10-2019	47742.69	47742.69	47742.69	47742.69	47743	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190401 595878	Proyecto de inversión	1200000	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 213687	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213687	5	100	80	(meta1: unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1390.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL EL EJIDO - CAMINO AL BANCO MARGEN	01-11-2019	15-12-2019	1199037	1199037.2	1199037.18	1199037.18	16+06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190401 633161	Proyecto de inversión	340234.64	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARALES BO EL RINCÓN - 216365	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216365	5	184	166	(meta1: unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:661.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CIRCUITO DONGU - CERRO DE LA CIBENEGULLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 500 INTERIOR S/N	18-11-2019	31-12-2019	340234.4	340234.44	340234.44	340234.44	340234	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190201 521215	Proyecto de inversión	364389.79	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	REHABILITACI ÓN DE POZO PROFUNDO - 26084	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26084	5	465	449	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:1.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CARRETERA SAN JUAN IISAA	08-04-2019	07-05-2019	363415.8	363415.84	363415.84	363415.84	363416	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190201 545196	Proyecto de inversión	300000	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	REHABILITACI ÓN N DE CAMINOS TENIAY - 91380	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91380	5	563	568	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:18000.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CAMINO S	22-04-2019	22-06-2019	300000	300000	300000	300000	300000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:18000.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190201 547144	Proyecto de inversión	110666.68	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MEFI - 68366	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68366	5	7	10	(meta1: unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:160.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:16, direccion:TERRACERIA S	20-05-2019	31-10-2019	95486	95486	95486	95486	95486	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190201 547146	Proyecto de inversión	83000.01	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL QUINTE - 68370	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68370	5	5	6	(meta1: unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:120.0)	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:19, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA S	20-05-2019	31-10-2019	71614.5	71614.5	71614.5	71614.5	71615	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190401 596586	Proyecto de inversión	59000	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN CAMINO HACIA EL LINDERO - 218077	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218077	5	28	22	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0])	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL SANTA ELENA-SANTA MARIA S	01-11-2019	20-12-2019	58435.69	58435.69	58435.69	58435.69	58436	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						
2020	1	MEX190401 597168	Proyecto de inversión	287400	(ffi: ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso NTO)	AMPLIACION SUSTITUCION Y MANTENIMIEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 222850	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222850	5	35	25	(meta1: unidad_me dida:Otros, meta:7.0, meta_modi ficada:7.0])	1	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LA CONCHA MACAVACA -	29-11-2019	22-12-2019	287098.8	287098.78	287098.78	287098.78	287099	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:7.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaci ones						

Preliminar