

DETALLE_P PROYECTO CICLO	DETALLE_PR OBJETO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECT O FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA L PROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM IENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OBJETO RESPONSAB	DETALLE_PR PROYECTO ENTIDAD RESPON	DETALLE_PR OBJETO O_RESPONSA BLE	DETALLE_PR OBJETO MUNICIPIO ESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION	DETALLE_PR OBJETO NUMER ACION	DETALLE_PR PROYECTO POBLA MUNICIPIO	DETALLE_PR PROYECTO MUEJERES	DETALLE_PR PROYECTO HOMBRE	DETALLE_PR PROYECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE_PR PROYECTO METAS	DETALLE_PR PROYECTO TIPO_G OREFERE	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OBJETO FECHA_INICIO	DETALLE_PR PROYECTO FECHA_TERMIN ACION	AVANCE_FI NANCIERO RECALIDAD O	AVANCE_FI NANCIERO COMPROM ETIDO	AVANCE_FI FRANCI DEVENGA DO	AVANCE_FI FRANCI EJERCIDO	AVANCE_FI NANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN ANCIAL CONTRATOS	AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIO NES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2023	4	MEX230402312887	Proyecto de inversión	269537.26	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES)]	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	405920	5	25	25	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HACIA SAN FRANCISCO])	12-12-2023	31-12-2023	269536.1	269536.1	269536.1	269536.1	269536.1	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136549])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:216.0])	2312887/proyecto_INICIO, 2312887/proyecto_FIN, 2312887/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314156	Proyecto de inversión	45000	(ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45000.0])	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA - 411291	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	411291	5	2	2	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:30, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA VILLA DE SAN FRANCISCO])	11-12-2023	25-12-2023	45000	45000	45000	45000	45000	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136549])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0])	2314156/proyecto_INICIO, 2314156/proyecto_FIN, 2314156/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316238	Proyecto de inversión	141926.71	(ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:131926.71, meta_modifica da:141926.71])	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 419285	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	419285	5	2691	2894	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:337.0, meta_modifica da:337.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO])	13-12-2023	30-12-2023	141912.08	141912.08	141912.1	141912.1	141912.08	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136551, contratista: "CROVOCANTE"])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:337.0])	2316238/proyecto_INICIO, 2316238/proyecto_FIN, 2316238/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255140	Proyecto de inversión	407087.37	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES), monto:407087.37])	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN CADENQUI - 193229	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	193229	5	20	20	0	(meta: [unidad_medid a:Metros lineales, meta:1.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO PRINCIPAL])	15-09-2023	30-09-2023	496724.18	496724.18	496724.2	496724.2	496724.18	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136551])	(meta: [unidad_medid a:Metros lineales, avance:1.0])	2255140/proyecto_INICIO, 2255140/proyecto_FIN, 2255140/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281601	Proyecto de inversión	653020.7	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES), monto:653020.7])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VENU - 266707	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	266707	5	19	14	0	(meta: [unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO BULEVARD JERONIMO RUIZ DE LA CRUZ])	23-11-2023	22-12-2023	653020.7	653020.7	653020.7	653020.7	653020.7	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-33])	(meta: [unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:475.0])	2281601/proyecto_INICIO, 2281601/proyecto_FIN, 2281601/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281605	Proyecto de inversión	749998.7	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES), monto:749998.7])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 26732	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	26732	5	20	20	0	(meta: [unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PRINCIPAL A SANTA MARIA SANTA MARIA SANTA MARIA])	23-11-2023	22-12-2023	749998.7	749998.7	749998.7	749998.7	749998.7	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-33])	(meta: [unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:475.0])	2281605/proyecto_INICIO, 2281605/proyecto_FIN, 2281605/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291839	Proyecto de inversión	90000	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES), monto:90000.0])	CONSTRUCCIÓN DE CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA - 316887	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	316887	5	8	8	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CHAPA DE MOTA])	16-11-2023	15-12-2023	90000	90000	90000	90000	90000	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136548])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2.0])	2291839/proyecto_INICIO, 2291839/proyecto_FIN, 2291839/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242635	Proyecto de inversión	1012619.64	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FOMENTO), monto:1012619.64])	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CARCAMO DE AGUA POTABLE, CUARTA MANZANA, SANTA MARIA - 102049	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	102049	5	130	120	0	(meta: [unidad_medid a:Metros lineales, meta:740.0, meta_modifica da:740.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA SANTA MARIA SANTA MARIA])	12-06-2023	10-10-2023	1111935.8	1111935.8	1111936	1111936	1111935.8	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-33])	(meta: [unidad_medid a:Metros lineales, avance:740.0])	2242635/proyecto_INICIO, 2242635/proyecto_FIN, 2242635/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284090	Proyecto de inversión	125000	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FOMENTO), monto:125000.0])	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTE - 280652	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	280652	5	32	28	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TRAMO CAMINO])	08-11-2023	15-12-2023	124971.65	124971.65	124971.7	124971.7	124971.65	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-33])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:964.0])	2284090/proyecto_INICIO, 2284090/proyecto_FIN, 2284090/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294444	Proyecto de inversión	996353.14	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FOMENTO), monto:996353.14])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 326894	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	326894	5	18	18	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:24, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SANTA MARIA SANTA MARIA])	20-11-2023	31-12-2023	996353.14	996353.14	996353.1	996353.14	996353.14	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-33])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1116.0])	2294444/proyecto_INICIO, 2294444/proyecto_FIN, 2294444/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286572	Proyecto de inversión	499792.28	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FOMENTO), monto:499792.28])	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 290744	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	290744	5	20	20	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modifica da:585.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:13, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACAL LA CONCHA - LOS CERRITOS])	20-11-2023	31-12-2023	499792.28	499792.28	499792.3	499792.3	499792.28	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2023-FAISMUN-31])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:585.0])	2286572/proyecto_INICIO, 2286572/proyecto_FIN, 2286572/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316059	Proyecto de inversión	127000	(ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:127000.0])	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 418524	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	418524	5	1648	1590	0	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modifica da:0.0])	1	(geo: [cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL CHAPA DE MOTA])	11-12-2023	31-12-2023	126985.78	126985.78	126985.8	126985.8	126985.78	(tcto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136550])	(meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:302.0])	2316059/proyecto_INICIO, 2316059/proyecto_FIN, 2316059/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones