

DETALLE_P ROYECTO CICLO	DETALLE_PR OYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PR CATEGORIA	DETALLE_PR MONTO_GL OBAL_APRO BADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIA LMENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTI DAD_RE SPONSAB LE	DETALLE_PR ENTIDAD RESPON SABLE	DETALLE_PR ID_MU NICIPI O_RES PONS	DETALLE_PR OYECTO RESPONSAB LE	DETALLE_PR TIPO_PRO YECTO	DETALLE_PRO YECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR SUBCLASIF ICACION	DETALLE_PROY ECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR NUMERO OYECTO	DETALLE_PR PROYEC TO	DETALLE_PR MUEJERES	DETALLE_PR HOMBRES	DETALLE_PR OYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PR OYECTO METAS	DETALLE_PROY ECTO TIPO_GEOGR AFERENCIA	DETALLE_PROY ECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROY ECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROY ECTO FECHA_TERMIN O	AVANCE_FIN NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINAN CIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINAN CIERO DEVENGADO	AVANCE_FINAN CIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCI ERO PAGADO	AVANCE_FINANCI EROS CONTRATOS	AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S_REVISION				
2024	3	MEX240302413964	Proyecto de inversión	600000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIO, BO. LAS XHINDAS - 194212	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	194212	5	500	400	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:422.75, meta_modificada:422.75))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CALLE LIRIO EJIDO SAN FELIPE COAMANGO, 54387 FINCA DE	12-08-2024	12-09-2024	309033.69	309033.69	309033.69	309033.69	309033.69	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2413964/proyecto_PROCESO, 2413964/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	3	MEX240302411070	Proyecto de inversión	1538013.98	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EJIDO DE BARAJAS - 175020	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	175020	5	384	381	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3185.0, meta_modificada	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	22-07-2024	19-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2411070/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302411076	Proyecto de inversión	127400.78	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO VENTEY - 175122	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	175122	5	185	170	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	29-07-2024	26-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2411076/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302411082	Proyecto de inversión	612642.95	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO TENIAY - 175342	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	175342	5	674	650	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	29-07-2024	26-10-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2411082/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302413164	Proyecto de inversión	250000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 188973	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	188973	5	2642	2499	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:23, direccion:TERRA CERÍA TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	17-07-2024	16-11-2024	6324.88	6324.88	6324.88	6324.88	6324.88	{(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147174, contratista:, convocante:	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2413164/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	3	MEX240302410755	Proyecto de inversión	100000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DANXHO - 163866	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	163866	5	39	44	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	01-07-2024	16-11-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2410755/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302410756	Proyecto de inversión	800000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION HACIA EL DEPOSITO - 163895	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	163895	5	25	25	0	{(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y	15-07-2024	09-08-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2410756/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302410766	Proyecto de inversión	150000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 164225	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	164225	5	596	589	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	08-07-2024	30-11-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2410766/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302413204	Proyecto de inversión	350000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 189187	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	189187	5	2894	2691	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:20, direccion:TERRA CERÍA TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	22-07-2024	16-11-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2413204/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302415367	Proyecto de inversión	250000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 206098	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	206098	5	50	50	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA	19-08-2024	17-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2415367/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302410784	Proyecto de inversión	1000000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD BARAJAS - 164675	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	164675	5	130	96	0	{(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:4, direccion:TERRA CERÍA TRAMO CARRETERA MACAVACA DAMATE - BARAJAS	15-07-2024	07-09-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	{(cto1: (tipo_obra:Obras nuevas en el trimestre, numero_contrato:2024-FAISMUN-19, rnrnrtra:V	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2410784/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX240302413228	Proyecto de inversión	200000	(ffi: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 189400	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	189400	5	419	407	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	05-08-2024	30-11-2024	8823.23	8823.23	8823.23	8823.23	8823.23	{(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147205, contratista:, convocante:	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2413228/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

DETALLE_P ROYECTO CICLO	DETALLE_PR OYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECT O FOLIO	DETALLE_PR OYECTO CATEGORIA	DETALLE_PR OYECTO MONTO_GL OBAL_APRO BADO	DETALLE_PROYECT O FUENTES_FINANCIA MIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE E_PROY ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	DETALLE PROYECT ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	DETALLE_PR OYECTO ID_MU NICIPI O_RES PONS	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO RESPONSABL E	DETALLE_P ROYECTO TIPO_PRO GRAMA_P N	DETALLE_PRO YECTO CLASIFICACIO N	DETALLE_P ROYECTO SUBCLASIFI CACION	DETALLE_PROYEC TO INSTITUCION_EJ ECUTORA	DETALLE_PROYEC TO NUMER O_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO POBLACI ON_BEN EFICIAD A	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROY ECTO TIPO_GEOR EFERENCIA	DETALLE_PROYEC TO METAS	DETALLE_PR OYECTO TIPO_GEOR EFERENCIA	DETALLE_PROYEC TO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYEC TO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYEC TO FECHA_TERMIN O	AVANCE_FIN ANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINAN CIERO COMPROMETID O	AVANCE_FINAN CIERO DEVENGADO	AVANCE_FINAN CIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCI ERO PAGADO	AVANCE_FINANCI ERO CONTRATOS	AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S_CAPTURISTA	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S_REVISION	
2024	3	MEX24030241373 5	Proyecto de inversión	100000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 192473	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	192473	5	113	96	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificad a:6000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2 6, localidad:4, direccion:CAMIN O TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	26-08-2024	30-11-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2413735/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX24030241373 7	Proyecto de inversión	100000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VENTEY - 192496	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	192496	5	185	170	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificad a:6000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2 6, localidad:27, direccion:CAMIN O TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	26-08-2024	30-11-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2413737/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX24030241005 1	Proyecto de inversión	100000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 132756	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	132756	5	344	334	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificad a:6000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2 6, localidad:24, direccion:CAMIN O TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	01-07-2024	30-11-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2410051/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MEX24030241813 5	Proyecto de inversión	387190.61	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 222557	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	222557	5	436	429	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:801.6, meta_modificad a:801.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:2 6, localidad:1, direccion:CAMIN O TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE	12-08-2024	16-11-2024	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2418135/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones